

REPORTE FOTOGRÁFICO

			EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	
OBRA:	0 PRUEBA			UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	BLDV MARIANO ESCOBEDO 43434 LOS ALPES TECATE BAJA CALIFORNIA			PZA	1
CLAVE:	PARTIDA	CONCEPTO			
PRE-001	PRELIMINARES	DESINSTALACIÓN DE MUEBLE PARA LAVABO, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO			
FOTOS					

FIRMAS DE CONFORMIDAD	TOTAL	23.00	PZA	
ELABORO	REVISO	AUTORIZÓ		
SD	SD	SDDS		
GENERADOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISION		

REPORTE FOTOGRÁFICO

					EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V
OBRA:	0 PRUEBA				UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	BLDV MARIANO ESCOBEDO	43434	LOS ALPES	TECATE	BAJA CALIFORNIA	PZA
CLAVE:	PARTIDA	CONCEPTO				
PRE-002	PRELIMINARES	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE INODORO: INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO ASÍ COMO ENCOSTALAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y ACARREO FUERA DE LA OBRA				
FOTOS						

FIRMAS DE CONFORMIDAD		TOTAL	3.00	PZA	
ELABORO		REVISO		AUTORIZÓ	
SD		SD		SDDS	
GENERADOR DE OBRA		RESIDENTE DE OBRA		SUPERVISION	

REPORTE FOTOGRÁFICO

			EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	
OBRA:	0 PRUEBA			UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	BLDV MARIANO ESCOBEDO 43434 LOS ALPES TECATE BAJA CALIFORNIA			M2	3
CLAVE:	PARTIDA	CONCEPTO			
ALB-001	ALBAÑILERÍA	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10-10. CONCRETO F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DEL CONCRETO 3/4" Y REVENIMIENTO MÁXIMO 12 CM, ACABADO MARTELINADO, INCLUYENDO: ADITIVO FESTERBOND, EL FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TENDIDOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA EN			
FOTOS					

FIRMAS DE CONFORMIDAD	TOTAL	32.00	M2	
ELABORO	REVISO	AUTORIZÓ		
SD	SD	SDDS		
GENERADOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISION		

REPORTE FOTOGRÁFICO

			EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	
OBRA:	0 PRUEBA			UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	BLDV MARIANO ESCOBEDO 43434 LOS ALPES TECATE BAJA CALIFORNIA			M	4
CLAVE:	PARTIDA	CONCEPTO			
ALB-002	ALBAÑILERÍA	CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL COMO FRONTERA EN LIMITE DE PISO FALSO DE 0.18 X 0.10 M. A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1 : 5; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, ASÍ COMO LIMPIEZA Y DESALOJO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.			
FOTOS					

FIRMAS DE CONFORMIDAD	TOTAL	12.00	M	
ELABORO	REVISO	AUTORIZÓ		
SD	SD	SDDS		
GENERADOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISION		

REPORTE FOTOGRÁFICO

			EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	
OBRA:	0 PRUEBA			UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	BLDV MARIANO ESCOBEDO 43434 LOS ALPES TECATE BAJA CALIFORNIA			PZA	5
CLAVE:	PARTIDA	CONCEPTO			
EXT-001	ACABADOS	PODADO Y REHABILITACIÓN DE ARBOLES INCLUYE: MEJORAMIENTO DE LA TIERRA VEGETAL FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA BANCO.			
FOTOS					

FIRMAS DE CONFORMIDAD	TOTAL	12.00	PZA	
ELABORO	REVISO	AUTORIZÓ		
SD	SD	SDDS		
GENERADOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISION		